運河沿いB案を、調査・交渉へ

喫茶つむぎ
2号店出店提案

投資決裁の前に、客数と工事額を確かめる

社内決裁用 / 8分の説明 / 計画上の仮定を含む

新店の顧客と、既存店との役割

平日の近隣客

仕事の合間に、ひと息。

落ち着いて滞在できる席。

週末の来訪者

散歩と買い物の途中に。

家族で利用できる場所。

既存店との役割

24席の既存店は日常使い。

新店は滞在しやすさを重視。

候補地の比較：B案は82点

5点満点 × 重み / 合計100点。仮置き評価のため現地調査で更新。

比較項目	A 駅前	B 運河沿い
滞在しやすさ 30%	4 / 5	5 / 5
通行量 25%	5 / 5	3 / 5
賃料 20%	3 / 5	5 / 5
視認性 15%	4 / 5	3 / 5
運営しやすさ 10%	4 / 5	4 / 5
	81点 / 賃料28万円	82点 / 賃料18万円

損益分岐は、一日60人

42.4 万円 / 月の営業利益（仮定）

計画売上 234.52万円

変動費 82.08万円

固定費 110万円

売上 = 82人 × 1,100円 × 26日

変動費率 = 35%

損益分岐 = 110万円 ÷ 65%

必要客数 = 59.2人 / 日

55人 / 日なら -7.8万円の赤字

税・資金繰り・減価償却の別途精査が必要。初期費用880万円は仮見積。

仕込みと購買を共通化する

新店

32席の滞在型店舗。

店長候補の配置を先行。

既存店

仕込みの一部を支える。

繁忙時間の負荷を確認。

共通化

材料の購買をまとめる。

品質基準と日報を揃える。

契約前に、3つのリスクを確認

客数

通行量を2週間調査。

試験販売で単価を確認。

工事額

3社へ同じ条件で見積。

予備費と上限を決める。

店長配置

候補者の意向を確認。

採用と育成の日程を確定。

5週目に、投資判断を置く

1〜2週	3〜4週	5週
現地調査	見積・条件交渉	投資決裁

決裁後：内装・採用・開業準備

担当：既存店長が調査、新店候補店長が運営設計、経営者が決裁

今日の決裁：B案の調査を進める

承認してほしいこと

B案の現地調査・条件交渉

次回に揃えるもの：客数の根拠、工事見積、店長配置

契約・投資の承認は、調査結果を確認してから